

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства
МР «Хвастовичский район»
за 2022 год

Результаты, достигнутые за 2022 год

В результате реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства МР «Хвастовичский район» в 2022 году были достигнуты следующие результаты, предусмотренные индикаторами программы:

№ п/п	Наименование индикатора	План 2022 г.	Факт 2022 г.	Оценка значения, %
1.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %	51	50	100
2.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта, км	3,2	10,5	328 (100)
3.	Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), ед.	6	6	100
				100%

Анализ индикаторов программы показывает, что показатели выполнены в полном объеме – 100%.

Три индикатора, запланированные программой на 2022 г., были перевыполнены:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта составило – 10,5 км.
- количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) составило 6 ед.
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 50% вместо 51 %;

Выполнение контрольных событий

Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих результатов:

- Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, на 1%;
- Ввод в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – не менее 3,2 км/год;
- Повышение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за годы реализации

программы на 29 %

В 2022 г. были достигнуты следующие результаты, предусмотренные муниципальной программой:

- Фактический ввод в 2022 г. в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 10,5 км, что превышает предусмотренные контрольные показатели.
- В результате значительного объема отремонтированных дорог за 2021-2025 гг. показатель доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, был доведен до 51%, что превышает запланированный программой уровень.
- Количество ДТП, произошедших в 2022 г., оказалось на уровне планируемых программой.
- Выполнение данных показателей способствовало улучшению качества жизни населения, обеспечению безопасности дорожного движения.

Данные об использовании финансовых средств

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год – 49932,70995 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов на реализацию муниципальной программы за 2022 г. – 48119,89829 тыс. руб.

В 2022 г. выполнялись мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог, проведены ремонты уличной дорожной сети в сельских поселениях с. Бояновичи, с. Пеневичи, с. Кудрявец, с. Хвастовичи, с. Подбужье, с. Милеево, с. Ловать, п. Еленский, д. Нехочи.

Данные об изменениях программы

В программу было внесено 6 изменений:

- Уточнены плановое финансирование программы на 2022 г., внесены изменения в перечень программных мероприятий;
- Уточнен объем финансирования муниципальной программы и обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора	План 2022 г.	Факт 2022 г.	Оценка значения, %
1.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %	51	50	100
2.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,	3,2	10,5	328 (100)

	введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта, км			
3.	Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), ед.	6	6	100
	ИТОГО:	(100+100+100) : 3		100%

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы»

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Достигнут (1)	Не достигнут (0)
1.	Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, на 1%;	1	
2.	Ввод в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – не менее 3,2 км/год;	1	
3.	Повышение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за годы реализации программы на 29 %	1	
	ИТОГО:	(3:3 x 100%) = 100%	

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 г. составила 100 % ((100+100) : 2).

Вывод:

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства МР «Хвастовичский район» по итогам 2022 г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

**Начальник отдела экономики,
имущества и архитектуры администрации
МР «Хвастовичский район»**

Т. Ю. Трофимова